

VIENOŠANĀS Nr. ANP/1-45.1/17/.....
Pie 2017.gada 10.aprīļa līguma Nr. ANP/1-45.1/17/147
“Par Jaunlaicenes industriālās teritorijas būvniecību”

Alūksnē,

2017.gada 30.jūnijā

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, tās izpilddirektors Janīnas ČUGUNOVAS personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8CBR”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 43903002559, atrodas Rīgas ielā 16, Smiltēnē, Smiltēnes novadā, LV-4729, tās valdes priekšsēdētāja Andra LACBERGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

Pamatojoties uz 2017.gada 10.aprīļa līguma Nr.ANP/1-45.1/17/147 “Par Jaunlaicenes industriālās teritorijas būvniecību” 20.3.punktu, kas nosaka: “20.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājas spēkā no to parakstīšanas brīža...”, un uz publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. un 2. punktiem, piektās daļas 2. punktu (līguma noslēgšanas laikā – Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta otrās daļas 1. punkts, otrās daļas 3. punkts, ceturtās daļas 2. punkts), ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “8CBR” 29.06.2017. iesniegumu Nr.6-1/233 “Par neparedzētiem apstākļiem objekta izbūves laikā”, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 29.06.2017. ar Nr. ANP/1-40/17/2744 (pielikumā), vienojas veikt izmaiņas šajā līgumā.

1. Puses konstatē:

1.1. Pasūtītājs ir saņēmis iesniegumus par jauna apakšuzņēmēja piesaisti un par neparedzētu apstākļu iestāšanos būvniecības procesā, kā rezultātā bija nepieciešams veikt līgumā iepriekš neparedzētus darbus un ir radušās papildus izmaksas, kas nepārsniedz 15% no līgumcenas.

1.2. Pasūtītājs ir piekritis Izpildītāja ierosinātajai apakšuzņēmēja piesaistei, līgumcenas sadārdzinājumam, nepagarinot Līguma termiņu.

2. Ņemot vērā augstāk minēto, puses vienojas izdarīt grozījumus 2017.gada 10.aprīļa līgumā Nr. ANP/1-45.1/17/147 “Par Jaunlaicenes industriālās teritorijas būvniecību”

2.1. 5.6.punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:

“5.6. Informācija par apakšuzņēmējiem –

5.6.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ASE”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 44103021098, nododot tam lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un apgaismojuma izbūvi;

5.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SMILTENES CEĻINIEKS”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 44103076113, nododot tam daļu no laukuma izbūves darbiem;

5.6.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KVINTA BCL”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40103252553, nododot tam daļu no laukuma izbūves darbiem.”

2.2. 10.1. punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:

“10.1. Līgumcena ir 237391,76 EUR (divi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens *euro* un 76 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 49852,27 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi *euro* un 27 centi). Kopējā līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 287244,03 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri *euro* un 3 centi). Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, pievienotās vērtības nodokli par Darbu maksā Pasūtītājs.”

3. Vienošanās ir 2017.gada 10.aprīļa līguma Nr. ANP/1-45.1/17/147 “Par Jaunlaicenes industriālās teritorijas būvniecību” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
4. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 2 (divām) lapām katrs un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

Pielikumā: SIA “8CBR” 29.06.2017. iesniegums Nr.6-1/233 “Par neparedzētiem apstākļiem objekta izbūves laikā” ar pielikumiem uz 6 (sešām) lapām.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis 64381496, 29453047,
e-pasts: dome@aluksne.lv
Valsts kase

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8CBR”
Rīgas ielā 16, Smiltēnē,
Smiltēnes novadā, LV-4729
Tālrunis 64707817
e-pasts: 8cbr@8cbr.lv
AS “Danske Bank”,