

VIENOŠANĀS Nr. ANP/ 1-45.1/17/355
Pie 29.03.2017. līguma Nr. ANP/1-45.1/17/114
"Par industriālās teritorijas 1.kārtas būvniecību
Alūksnē, Alūksnes novadā"

Alūksnē,

2017.gada 19. septembrī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, no vienas puses, un

SIA "MONUM", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.44103036801, atrodas Bauskas ielā 147, Rīgā, LV-1004, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar komercsabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Māris OZOLIŅŠ,

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā Izpildītāja 23.08.2017. iesniegumu (ar pielikumiem uz 8 lapām) Nr.400/2017 "Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu",

pamatojoties uz 29.03.2017. līguma Nr. ANP/1-45.1/17/114 "Par industriālās teritorijas 1.kārtas būvniecību Alūksnē, Alūksnes novadā" 10.9.punktu, kas nosaka:

"10.9. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdodot veikt līgumā (iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Minētās izmaiņas var būt saistītas ar tehniskā projekta nepilnībām, kuru dēļ, izstrādājot jaunus tehniskos risinājumus, var rasties nepieciešamība izslēgt konkrētus darbu apjomus un paredzēt jaunus Darbus, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti";

šī līguma 10.11. punktu, kas nosaka: *"10.11. Dabu apjomi, kas sākotnēji tika iekļauti Darbu tāmes sarakstos Būvprojektā, var tikt palielināti, ja tos pirms būvdarbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šo Papildus darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas."*

šī līguma 10.14. punktu, kas nosaka: *"10.14. Līgumcenas palielinājums par Līguma 10.11., 10.12. un 10.13. apakšpunktos noteiktiem Darbiem nevar pārsniegt 15% no sākotnējās līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu Darbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta otrās daļas 1.punkta kārtībā."*

un šī līguma 20.3. punktu, kas nosaka:

"20.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgs (saskaņā ar Pušu statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus",

1. Puses konstatē, ka veicot būvobjektā izbūvēto pāļu pārbaudi, iebūvētais pālis Nr.6 ir izturējies normatīvo slodzi, kas liecina par ģeoloģiskās izpētes darba veikšanu atbilstoši normatīviem, taču nav sasniedzis statiskās pārbaudes nestspēju (normatīvās slodze x drošības koeficients 1,5), kas netika veikta ģeoloģiskās izpētes laikā, līdz ar ko tika secināts, ka minētā pāļa iebūves vietā ir atšķirīgs grunts slāņu ģeotehniskais raksturojums (neblīvas grunts "kabatas", iesēdumi), ko nebija iespējams konstatēt ģeoloģiskās izpētes laikā un paredzēt būvprojektā.
2. Ņemot vērā to, ka sekmīgai būvprojekta realizācijai bija nepieciešams veikt papildus ģeotehnisko izpēti, pāļu pamatu aprēķinus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un veikt attiecīgas izmaiņas būvprojektā, kas prasīja laiku, kurā veikt citus darbus būvobjektā nav bijis iespējams, līdzēji vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu par minēto kavējumu un izdarīt grozījumus līguma 4.2.punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā:

"4.2. Līguma izpildes termiņš – 6 (seši) mēneši un 18 (astouppadsmit) dienas no Līguma noslēgšanas dienas līdz akta par būves pieņemšanu-ekspluatācija parakstīšanai un Līguma

visu saistību izpildes akta (pēc parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu) parakstīšanai, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu”.

3. Pamatojoties uz papildus ģeotehnisko izpēti, Būvprojekta būvkonstrukciju daļas autoruzrauga veiktajiem aprēķiniem un izstrādātajiem izmaiņu rasējumiem attiecībā uz pāļu pamatiem un režģogu mainās pāļu apjomi, režģogu risinājumi, kā arī nepieciešama papildus iekārtu montāža/ demontāža un mobilizācija. Izpildītāja iesniegtais un Pasūtītāja izvērtētais papildus darbu cenas piedāvājums ir atbilstošs tirgū esošajām cenām un tajā iekļauto neparedzēto darbu izmaksas sastāda 8 314,93 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, kas no kopējās līgumcenas (791 623,00 EUR) sastāda 1,05%, līdzēji vienojas palielināt Līgumcenu par papildus darbu izmaksām un izdarīt grozījumus līguma 10.1.punktā un turpmāk izteikt to šādā redakcijā: **“Līgumcena par industriālās teritorijas 1.kārtas būvniecības darbu veikšanu Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā ir 799 937,93 EUR (septiņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 93 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 167 986,97 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro 97 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 967 924,90 EUR (deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro 90 centi). Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. Pantu pievienotās vērtības nodokli par Darbu maksā Pasūtītājs.”**
4. Šī vienošanās ir līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
5. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 2 (divām) lapām un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm.

- Pielikumā:
1. SIA “MONUM” 23.08.2017. iesnieguma Nr.400/2017 “Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu” kopija uz 2 (divām) lapām;
 2. Fakta konstatācijas akts Nr.1 uz 2 (divām) lapām;
 3. Pāļu pārbaudes akta kopija uz 1 (vienas) lapas ar pielikumiem (Statiskās pārbaudes pieraksti un pāļu statiskās pārbaudes diagrammas) uz 4 (četrām) lapām;
 4. Būvinženiera A.Rakstiņa uzdevums papildus ģeotehniskās izpētes veikšanai uz 1 (vienas) lapas;
 5. Fakta konstatācijas akts Nr.3 uz 1 (vienas) lapas;
 6. Pāļu urbšanas iekārtu tehnisko datu lapas uz 3 (trīs) lapām;
 7. Izkopējums no būvdarbu žurnāla uz 1 (vienas) lapas;
 8. Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1 uz 2 (divām) lapām;
 9. Būvuzrauga atzinums uz 1 (vienas) lapas.

Pasūtītājs
Alūksnes novada pašvaldība
adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē

Izpildītājs
SIA “MONUM”
adrese: Rauskas ielā 147